




Calle 24 de Febrero No. 417
Col. Centro
C.P. 73520
Caxhuacan, Puebla



15 de enero de 2025.

OFICIO No. MCP/OP/001

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUN, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUEBLA
C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAXHUACAN, PUEBLA



MUNICIPIO DE CAXHUACAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2024

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	50.00	1	2	50.00	1	2	Se registraron proyectos en MIDS pero por problemas con la plataforma no migraron a SRFT
	2do. Trimestre	33.33	1	3	14.29	1	7	Se registraron proyectos en MIDS pero por problemas con la plataforma no migraron a SRFT
	3er. Trimestre	12.50	1	8	11.11	1	9	Se registraron proyectos en MIDS pero por problemas con la plataforma no migraron a SRFT
	4to. Trimestre	10.00	1	10	10.00	1	10	Meta Alcanzada
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	50.00	1	2	50.00	1	2	Se registraron proyectos en MIDS pero por problemas con la plataforma no migraron a SRFT
	2do. Trimestre	33.33	1	3	71.43	5	7	Se registraron proyectos en MIDS pero por problemas con la plataforma no migraron a SRFT
	3er. Trimestre	62.50	5	8	66.67	6	9	Se registraron proyectos en MIDS pero por problemas con la plataforma no migraron a SRFT
	4to. Trimestre	70.00	7	10	60.00	6	10	Se registran más proyectos complementarios
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	No se registraron proyectos en MIDS problemas con la plataforma
	2do. Trimestre	33.33	1	3	14.29	1	7	No se registraron proyectos en MIDS problemas con la plataforma
	3er. Trimestre	25.00	2	8	30.00	2	9	
	4to. Trimestre	20.00	2	10	30.00	3	10	Se registran más proyectos complementarios

RECIBIDO
 15 ENE 2025
 F/42/20/COPEI
 PUEBLA | Caxhuacan

MUNICIPIO DE CAXHUACAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2024

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	569,945.50	3,419,673.00	16.67	569,945.50	3,419,673.00	se cumplió la meta
	2do. Trimestre	41.67	1,424,863.75	3,419,673.00	50.00	1,709,836.50	3,419,673.00	variación: las ministraciones se generaron en meses anteriores a este
	3er. Trimestre	75.00	2,564,754.75	3,419,673.00	75.00	2,564,754.75	3,419,673.00	se cumplió la meta
	4to. Trimestre	100.00	3,419,673.00	3,419,673.00	100.00	3,419,673.00	3,419,673.00	se cumplió la meta
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	4.36	149,231.00	3,419,673.00	4.36	149,231.00	3,419,673.00	se cumplió la meta
	2do. Trimestre	41.67	1,424,863.75	3,419,673.00	30.76	1,051,751.02	3,419,673.00	variación: las ministraciones se generaron en meses anteriores a este
	3er. Trimestre	75.00	2,564,754.75	3,419,673.00	75.00	2,564,754.75	3,419,673.00	se cumplió la meta
	4to. Trimestre	100.00	3,419,673.00	3,419,673.00	100.00	3,419,673.00	3,419,673.00	se cumplió la meta
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	9.57	1,424,863.75	148,874.80	9.42	1,709,836.50	181,530.41	Variación: mayor recaudación
	4to. Trimestre	11.49	3,419,673.00	297,749.59	13.54	3,419,673.00	252,519.17	Variación: menor recaudación
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	16.68	15,537,602.10	13,319,540.00	18.04	15,718,475.64	13,311,940.00	Variación: mayor recaudación
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	22.58	321,704.33	1,424,863.75	18.24	311,947.65	1,709,836.50	variación: programación de proyectos de ministraciones registradas en meses anteriores
	4to. Trimestre	18.81	643,408.65	3,419,673.00	17.59	601,388.80	3,419,673.00	variación: monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras en meses anteriores
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	1.05	15,000.00	1,424,863.75	1.26	21,549.00	1,709,836.50	variación: programación de proyectos de ministraciones registradas en meses anteriores
	4to. Trimestre	0.88	30,000.00	3,419,673.00	0.63	21,549.00	3,419,673.00	variación: monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua en meses anteriores
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	1,424,863.75	0.00	0.00	1,709,836.50	variación: las ministraciones se generaron en meses anteriores a este
	4to. Trimestre	0.00	0.00	3,419,673.00	0.00	0.00	3,419,673.00	variación: las ministraciones se generaron en meses anteriores a este
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de	2do. Trimestre	0.00	0.00	1,424,863.75	0.00	0.00	1,709,836.50	variación: las ministraciones se generaron en meses anteriores a este

PUEBLA
 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN,
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
 15 ENE 2025
 RECIBIDO
 1/42/25/COPE



MUNICIPIO DE CAXHUACAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2024

FORTAMUN

recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	4to. Trimestre	0.00	0.00	3,419,673.00	0.00	0.00	3,419,673.00	variacións administrativas de generación e mes correspondiente
---	----------------	------	------	--------------	------	------	--------------	--

Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de Infraestructura

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de Infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	1,424,863.75	0.00	0.00	1,709,836.50	variacións administrativas de generación e mes correspondiente
	4to. Trimestre	0.00	0.00	3,419,673.00	21.86	747,503.00	3,419,673.00	se realiza rehabilitación de alumbrado público

Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	66.37	945,673.05	1,424,863.75	37.76	645,654.37	1,709,836.50	variacións reprogramación de proyectos a los meses correspondientes
	4to. Trimestre	55.31	1,891,346.10	3,419,673.00	33.44	1,502,455.60	3,419,673.00	variacións reprogramación de proyectos

PUERTO RICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
 15 ENE 2025
RECIBIDO
 F/42/SB/COPE
PUERTO RICO



NOMBRE DEL MUNICIPIO CAXHUACAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2024

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FAISMUN										OBSERVACIONE		
					APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/ RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	UNIDAD DE MEDIDA		cantidad	
PUE240302432582IN 303477		FAISMO 2920240 09	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEREZ EN LA COLONIA ELTUCAN PEREZ, ENTRE CALLE 5DE MAYO Y CALLE KAJINANI EN LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO D ECAXHUACAN, PUEBLA	CAXHUACAN	1,095,179.57	1,095,179.57	1,095,179.57	1,095,179.57	1,095,179.57	1,095,179.57	1,095,179.57	1,095,179.57	100.0%	100.0%	M2	348	Termino
PUE240402487473	439410	FAISMU N02920 24010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE CUCUCHUCHUT, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA.	CUCUCHUCHUT	1,367,397.10	1,367,397.10	1,367,397.10	1,367,397.10	1,367,397.10	1,367,397.10	1,367,397.10	1,367,397.10	100.0%	100.0%	M2	576.6	Término
PUE240302424145	262361	FAISMO 2920240 01	ELBORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	CAXHUACAN	410,219.13	410,219.13	410,219.13	410,219.13	410,219.13	410,219.13	410,219.13	410,219.13	100.0%	100.0%	LOTE	7	Termino
PUE240302424149	262390	FAISMO 2920240 02	REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL 091 CAXHUACAN, IMSS BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA	CAXHUACAN	664,632.85	664,632.85	664,632.85	664,632.85	664,632.85	664,632.85	664,632.85	664,632.85	100.0%	100.0%	M2	790.59	Termino
PUE240302424335	263345	FAISMO 2920240 03	CONSTRUCCION DE 2520 METROS CUADRADOS DE MUROS DE BLOCK EN LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CXHUACAN, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	CAXHUACAN	2,857,221.71	2,857,221.71	2,857,221.71	2,857,221.71	2,857,221.71	2,857,221.71	2,857,221.71	2,857,221.71	100.0%	100.0%	M2	2520	Termino
PUE240302427223	278869	FAISMO 2920240 04	CONSTRUCCION DE MIL SEISCIENTOS METROS CUADRADOS DE COLADOS CON CONCRETO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA	CAXHUACAN	3,025,838.80	3,025,838.80	3,025,838.80	3,025,838.80	3,025,838.80	3,025,838.80	3,025,838.80	3,025,838.80	100.0%	100.0%	M2	1600	Termino
PUE240302427477	280325	FAISMO 2920240 05	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE KAJINANI (LIBRAMIENTO) EN LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA.	CAXHUACAN	679,094.59	679,094.59	679,094.59	679,094.59	679,094.59	679,094.59	679,094.59	679,094.59	100.0%	100.0%	M3	85	Termino
PUE240302429635	290750	FAISMO 2920240 06	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ANDADOR LOS VAZQUEZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA..	CAXHUACAN	1,016,744.15	1,016,744.15	1,016,744.15	1,016,744.15	1,016,744.15	1,016,744.15	1,016,744.15	1,016,744.15	100.0%	100.0%	ML	310	Termino
PUE240302431144	296729	FAISMO 2920240 07	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BIINGUE FEDERAL NARCISO MENDOZA CLAVE D.C.T. 21DPB0231Z, LOCALIDAD DE CUCUCHUCHUT, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA"	CAXHUACAN	2,136,788.00	2,136,788.00	2,136,788.00	2,136,788.00	2,136,788.00	2,136,788.00	2,136,788.00	2,136,788.00	100.0%	100.0%	M2	168	Termino
PUE240302432555	303376	FAISMO 2920240 08	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CARRETERA CAXHUACAN SAN JUAN OZELONACATLA, EN LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA	CAXHUACAN	438,250.40	438,250.40	438,250.40	438,250.40	438,250.40	438,250.40	438,250.40	438,250.40	100.0%	100.0%	ML	200	Termino

RECIBIDO
15 ENE 2025
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION.



NOMBRE DEL MUNICIPIO CAXHUACAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2024

FORTAMUN															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/ RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	Unidad de medida	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	OBSERVACIONES
PUE240202401360	FORTA0 2920240 06	REMODELACION DE CASETA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBL	CAXHUACAN	817,679.90	817,679.90	817,679.90	817,679.90	817,679.90	817,679.90	817,679.90	100.0%	100.0%	m2	260	Termino
TMP_PUE24030243 9458	FORTA0 2920240 07	CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROGRESO EN LA COLONIA BONILLA EN LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA	CAXHUACAN	398,470.78	398,470.78	398,470.78	398,470.78	398,470.78	398,470.78	398,470.78	100.0%	100.0%	M2	146.58	Termino
TMP_PUE24030243 9454	FORTA0 2920240 08	ADQUISICION DE 3 MOTO PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA.	CAXHUACAN	619,398.00	619,398.00	619,398.00	619,398.00	619,398.00	619,398.00	619,398.00	100.0%	100.0%	equipo	3	Termino
TMP_PUE24040251 3081	FORTA MUN02 9202400 9	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA	CAXHUACAN	747,503.45	747,503.45	747,503.45	747,503.45	747,503.45	747,503.45	747,503.45	100.0%	100.0%	piezas	154	Termino

RECEBIDO
 15 ENE 2025
 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN,
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
 PUEBLA



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonista)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones		
21	29	1	2024	2	33 1		4	FAISMUN	1	17395.3	0														
21	29	2	2024	2	33 1		4					1	332	410,219.13	410,219.13	410,219.13	410,219.13	410,219.13	410,219.13	410,219.13					De los rendimientos financiero 5236.66 fueron liberados por finanzas y 12158.64 por manejo cuenta, mismos que se utilizarán para pago complementario
21	29	2	2024	2	33 1		4					1	441	5,724,619.16	5,883,060.51	5,883,060.51	5,883,060.51	5,883,060.51	5,883,060.51	5,883,060.51					Elaboración de proyectos
21	29	2	2024	2	33 1		4					2	612	2,768,651.89	2,801,420.85	2,801,420.85	2,801,420.85	2,801,420.85	2,801,420.85	2,801,420.85					Proyectos para viviendas
21	29	2	2024	2	33 1		4					2	613	2,035,904.26	1,454,994.55	1,454,994.55	1,454,994.55	1,454,994.55	1,454,994.55	1,454,994.55					Proyectos para instituciones
21	29	2	2024	2	33 1		4					2	614	2,117,397.10	2,462,576.67	2,462,576.67	2,462,576.67	2,462,576.67	2,462,576.67	2,462,576.67					Proyectos de infraestructura social básica (agua potable, energía eléctrica, drenaje)
21	29	2	2024	2	33 1		4					2	616	617,179.46	679,094.59	679,094.59	679,094.59	679,094.59	679,094.59	679,094.59					Proyectos de infraestructura social básica (pavimentaciones, Se aplican los rendimientos en esta partida)
														13,673,971.00	13,691,366.30	13,691,366.30	13,691,366.30	13,691,366.30	13,691,366.30	13,691,366.30					Proyectos de infraestructura (muro de contencion)
														17,395.30	12,158.64	12,158.64									
21	29	1	2024	2	33 1		5	FORTAMUN	1	1129.18	0														
21	29	2	2024	2	33 1		5					1	113	975,968.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Pago de sueldo de Policias
21	29	2	2024	2	33 1		5					1	283	65,377.60	65,377.60	65,377.60	65,377.60	65,377.60	65,377.60	65,377.60					Adquisición de uniformes para elementos de seguridad
21	29	2	2024	2	33 1		5						311	300,000.00	358,664.80	358,664.80	358,664.80	358,664.80	358,664.80	358,664.80					Pago a CFE, complementado con recurso de rendimientos financieros generados por finanzas
21	29	2	2024	2	33 1		5						358	172,425.00	221,175.00	221,175.00	221,175.00	221,175.00	221,175.00	221,175.00					Pago de Relleno Sanitario
21	29	2	2024	2	33 1		5						392	30,000.00	21,549.00	21,549.00	21,549.00	21,549.00	21,549.00	21,549.00					Pago a CONAGUA
21	29	2	2024	2	33 1		5						541	0.00	619,398.00	619,398.00	619,398.00	619,398.00	619,398.00	619,398.00					Adquisición de 3 motopatrullas para seguridad pública
21	29	2	2024	2	33 1		5						614	854,918.25	398,470.78	398,470.78	398,470.78	398,470.78	398,470.78	398,470.78					Proyectos de infraestructura social básica (Construcción de andador con concreto hidráulico en la calle progreso)
21	29	2	2024	2	33 1		5						622	850,000.00	817,679.90	817,679.90	817,679.90	817,679.90	817,679.90	817,679.90					Proyecto para remodelación de caseta para seguridad
21	29	2	2024	2	33 1		5						853	170,983.65	170,983.65	170,983.65	170,983.65	170,983.65	170,983.65	170,983.65					Aportación al CERESO
21	29	2	2024	2	33 1		5						624	0.00	747,503.45	747,503.45	747,503.45	747,503.45	747,503.45	747,503.45					Rehabilitación de Alumbrado Público
														3,419,673.00	3,420,802.18	3,420,802.18	3,420,802.18	3,420,802.18	3,420,802.18	3,420,802.18					

