



Calle 24 de Febrero No. 417
Col. Centro
C.P. 73520
Caxhuacán, Puebla

CAXHUACAN, PUEBLA, A 15 DE JULIO DE 2025

**ASUNTO: VALIDACIÓN DE
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2025**

**CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
P R E S E N T E**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los *folios de las obras* de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUN, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores

Sin más por el momento, le saludo amablemente y me reitero a sus órdenes.


ATENTAMENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN




MTRO. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL




| Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Especifico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
|--|---------------|-------------------------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|---|------------|------------|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|----------|---|
| Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | Distrito Federal | 1004 | Sin Especificar | Sin Especificar | 0 | 0 | | Total del Programa Presupuestario | 13050491 | 13050491 | 7894813.15 | 7527192.84 | 7527192.84 | 5071722.34 | 5071722.34 | | |
| Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | Distrito Federal | 1004 | | Municipio de Caxhuacan | | | 2 - Gasto de Inversión | 622 - Edificación no habitacional | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado | REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL 1RA ETAPA |
| Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | Distrito Federal | 1004 | | Municipio de Caxhuacan | | | 1 - Gasto corriente | 332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 391514.73 | 390578 | 390578 | 390578 | 390578 | 390578 | 390578 | Validado | ELABORACION DE PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRA |
| Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | Distrito Federal | 1004 | | Municipio de Caxhuacan | | | 2 - Gasto de Inversión | 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 5841724.09 | 3259913 | 1504235.15 | 1210496.7 | 1210496.7 | 279345.39 | 279345.39 | Validado | PAVIMENTOS Y ANDADORES |
| Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | Distrito Federal | 1004 | | Municipio de Caxhuacan | | | 2 - Gasto de Inversión | 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 4917252.18 | 7500000 | 6000000 | 5926118.14 | 5926118.14 | 4401798.95 | 4401798.95 | Validado | AGUA, CRENAJE Y ELECTRIFICACION |
| Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Sin Especificar | Sin Especificar | 0 | 0 | | Total del Programa Presupuestario | 3633789 | 3633789 | 1816894.5 | 335625 | 335625 | 335625 | 335625 | | |
| Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | | Municipio de Caxhuacan | | | 1 - Gasto corriente | 853 - Otros convenios | 181689.45 | 181689.45 | 181689.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado | PAGO DE CERESO |
| Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | | Municipio de Caxhuacan | | | 1 - Gasto corriente | 311 - Energía eléctrica | 330000 | 330000 | 330000 | 173549 | 173549 | 173549 | 173549 | Validado | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO |
| Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | | Municipio de Caxhuacan | | | 1 - Gasto corriente | 283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional | 118403.18 | 118403.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA |
| Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | | Municipio de Caxhuacan | | | 2 - Gasto de Inversión | 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 1051933.77 | 1051933.77 | 1026129.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado | SE REALIZARÁN OBRAS DE PAVIMENTOS, ANDADORES |
| Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | | Municipio de Caxhuacan | | | 2 - Gasto de Inversión | 612 - Edificación no habitacional | 454089.78 | 454089.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado | REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD |



| Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Especifico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
|--|---------------|-------------------------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|---|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------|----------|--------|----------|--|
| Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | | Municipio de Caxhuacan | | | 2 - Gasto de Inversión | 624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado | SE REALIZARÁ REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
| Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | | Municipio de Caxhuacan | | | 1 - Gasto corriente | 358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos | 234000 | 234000 | 234000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | Validado | PAGO DE RELLENO SANITARIO |
| Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | | Municipio de Caxhuacan | | | 1 - Gasto corriente | 392 - Impuestos y derechos | 45076 | 45076 | 45076 | 45076 | 45076 | 45076 | 45076 | Validado | PAGO DE DERECHOS A CONAGUA |
| Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | | Municipio de Caxhuacan | | | 1 - Gasto corriente | 512 - Muebles, excepto de oficina y estantería | 868596.82 | 868596.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado | MOBILIARIO ESCRITORIO, COMPUTADORAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA |



| DETALLE_PROYECTO | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|--------------------|------------------------|-----------------|--|------------|--------------|------------|------------|------------|---|------------------|--|
| FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | METAS | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES_FISICOS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA |
| {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1196878.44, modificado:1196878.44}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES LOS GAONA-LOS JIMENEZ DE LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA. - 22608 | Caxhuacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Caxhuacan | 22608 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1196878.44 | 1196878.44 | 1196878.44 | 279345.39 | 279345.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.2}} | Validado avances | Sin observaciones |
| {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201893.24, modificado:1201893.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE AGUA PLUVIAL EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUE. - 45231 | Caxhuacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Caxhuacan | 45231 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.4, meta_modificada:266.4}} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA RECIEN CONTRATADA, POR LO QUE AÚN NO SE REFLEJA AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:davidbonillac, fecha:2025-07-10}} |
| {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1210496.7, modificado:1210496.7}} | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CASITAS DE LA COLONIA BONILLA DE LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUE. - 25391 | Caxhuacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Caxhuacan | 25391 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1210496.7 | 1210496.7 | 1210496.7 | 279345.39 | 279345.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} | Validado avances | Sin observaciones |
| {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1203643.96, modificado:1203643.96}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PALTAM DE LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA. - 31361 | Caxhuacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Caxhuacan | 31361 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1203643.96 | 1203643.96 | 1203643.96 | 277763.99 | 277763.99 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.57}} | Validado avances | Sin observaciones |
| {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060152.32, modificado:1060152.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE CUCUCHUCHUT Y CAXHUACAN (CAB.) MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA. - 49431 | Caxhuacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Caxhuacan | 49431 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 3533841.08 | 3533841.08 | 3533841.08 | 3533841.08 | 3533841.08 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZA CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y CEAS PUE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTARÁ UN MONTO DE 2,473,688.76 Y EL MUNICIPIO 1,060,152.32, trimestre:2.0, usuario:davidbonillac, fecha:2025-07-10}} |




| DETALLE_PROYECTO | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|--------------------|------------------------|-----------------|--|------------|--------------|------------|------------|------------|--|------------------|--------------------------|
| FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | METAS | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES_FISICOS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA |
| {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390572.0, modificado:390572.0}} | ELABORACION DE PROYECTOS - 911 | Caxhuacan | | Gastos Indirectos | Municipio de Caxhuacan | 911-GI | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:12.0}} | 390572 | 390572 | 390572 | 390572 | 390572 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | Validado avances | Sin observaciones |
| {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263550.18, modificado:1263550.18}} | REHABILITACIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADAS: LOS HERNÁNDEZ, AGUA DULCE, LOS VEGA DE LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUE. - 26786 | Caxhuacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Caxhuacan | 26786 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1263550.18 | 1263550.18 | 1263550.18 | 1263550.18 | 1263550.18 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | Validado avances | Sin observaciones |



INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE 2025

| Grupo Funcional | Función | Clave del Indicador | Nombre del Indicador | Método de Cálculo | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador | Sentido | Meta programada | Justificación | Detalle | Meta Modificada | Justificación | Detalle | Realizado en el Periodo | Justificación | Detalle | Avance (%) | Flujo | |
|-----------------------|---|---------------------|--|---|---------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|---|--|-----------------|---|--|-------------------------|---------------|---|---|----------|----------|
| 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 199523 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Descendente | 37.5 | {just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:davidbonillac,fecha:10/07/25}} | | 37.5 | {just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:davidbonillac,fecha:10/07/25}} | | 14.28571 | | DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE ALCANZA LA META DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 262.5 | Validado | |
| 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 199721 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | 50 | {just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:davidbonillac,fecha:10/07/25}} | | 50 | {just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:davidbonillac,fecha:10/07/25}} | | 71.42857 | | DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE REALIZA UN PROYECTO MÁS DE LO PLANEADO | 142.86 | Validado | |
| 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 201490 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Descendente | 12.5 | {just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:davidbonillac,fecha:10/07/25}} | | 12.5 | {just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:davidbonillac,fecha:10/07/25}} | | 14.28571 | | DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META DEBIDO A QUE EL GASTO EJERCIDO PARA EL PRESENTE TRIMESTRE ES MENOR LO PLANEADO, ESTO SE DEBE A QUE ALGUNOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN, OTROS, COMO SON | 87.5 | Validado | |
| 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 196724 | Índice en el Ejercicio de Recursos | (Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | 49.99999 | {just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:davidbonillac,fecha:25/07/25}} | EL MONTO QUE SE ESTA COLOCANDO CORRESPONDE A LA META PLANEADA DURANTE ESE TRIMESTRE | 49.99999 | {just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:davidbonillac,fecha:25/07/25}} | | 9.23623 | Otras causas | | 18.47 | Validado | |
| 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 197229 | Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública | (Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100 | Componente | Semestral | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Ascendente | 27.16174 | | se planea la inversión en materia de seguridad pública para poder alcanzar el 20% destinado a este rubro | 27.16174 | se planea la inversión en materia de seguridad pública para poder alcanzar el 20% destinado a este rubro | | 0 | | DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE TIENE PLANEADO GASTO DENTRO DE ESTE RUBRO | 0 | Validado | |
| 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 197400 | Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales | (Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100 | Componente | Semestral | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Ascendente | 0 | {just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:davidbonillac,fecha:10/07/25}} | EL MUNICIPIO NO CUENTA CON PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES | 0 | {just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:davidbonillac,fecha:10/07/25}} | EL MUNICIPIO NO CUENTA CON PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES | | 0 | | DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE TIENE PLANEADO GASTO DENTRO DE ESTE RUBRO | N/D | Validado |



INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE 2025

| Grupo Funcional | Función | Clave del Indicador | Nombre del Indicador | Método de Cálculo | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador | Sentido | Meta programada | Justificación | Detalle | Meta Modificada | Justificación | Detalle | Realizado en el Periodo | Justificación | Detalle | Avance (%) | Flujo |
|-----------------------|---|---------------------|---|--|---------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|---|---|-----------------|---|---|-------------------------|---|---------|------------|-------|
| 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 198976 | Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras | (Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100 | Componente | Semestral | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Ascendente | 20.52095 | {just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:da vidbonillac,fecha: 10/07/25}} | variación: reprogramación de proyectos tanto en seguridad publica y las obligaciones | 20.52095 | {just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:da vidbonillac,fecha: 10/07/25}} | variación: reprogramación de proyectos tanto en seguridad publica y las obligaciones | 15.99152 | NO SE CUMPLE LA META DEBIDO A QUE EL MONTO EJERCIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS ES MENOR A LO PLANEADO | 77.93 | Validado | |
| 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 199087 | Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua | (Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100 | Componente | Semestral | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Ascendente | 1.23986 | {just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:da vidbonillac,fecha: 10/07/25}} | ESTE PAGO ES POR EL CONCEPTO DEL PAGO POR EL APROVECHAMIENTO DE AGUA ANTE CONAGUA | 1.23986 | {just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:da vidbonillac,fecha: 10/07/25}} | ESTE PAGO ES POR EL CONCEPTO DEL PAGO POR EL APROVECHAMIENTO DE AGUA ANTE CONAGUA | 2.48094 | LA VARIACIÓN EN LAS METAS SE DEBE A QUE EL RECURSO DESTINADO AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUA, ES MAYOR A LO PLANEADO | 200.1 | Validado | |
| 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 199840 | Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura | (Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100 | Componente | Semestral | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Ascendente | 9.63182 | {just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:da vidbonillac,fecha: 10/07/25}} | SE REHALIZARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO ASI COMO LA CONSTRUCCION DE ALGUNOS ANDADORES DEL MUNICIPIO | 9.63182 | {just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:da vidbonillac,fecha: 10/07/25}} | SE REHALIZARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO ASI COMO LA CONSTRUCCION DE ALGUNOS ANDADORES DEL MUNICIPIO | 0 | DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE TIENE PLANEADO GASTO DENTRO DE ESTE RUBRO | 0 | Validado | |
| 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 200072 | Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local | (Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100 | Componente | Semestral | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Ascendente | 0 | {just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:da vidbonillac,fecha: 10/07/25}} | No se planea la inversión en este rubro | 0 | {just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:da vidbonillac,fecha: 10/07/25}} | No se planea la inversión en este rubro | 0 | DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE TIENE PLANEADO GASTO DENTRO DE ESTE RUBRO | N/D | Validado | |
| 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 200327 | Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México | (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100 | Componente | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | 49.99999 | {just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:davidbonillac,fecha:10/07/25}} | | 49.99999 | {just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:davidbonillac,fecha:10/07/25}} | | 50 | SE CUMPLE LA META | 100 | Validado | |
| 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 200748 | Indice de Dependencia Financiera | (Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) | Propósito | Semestral | Otra | Estratégico | Eficacia | Descendente | 12.30541 | {just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:davidbonillac,fecha:10/07/25}} | | 12.30541 | {just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:davidbonillac,fecha:10/07/25}} | | 11.38897 | LA VARIACIÓN EN LA META SE DEBE A QUE EL MONTO DE INGRESOS PROPIOS ES MAYOR A LO PLANEADO | 108.05 | Validado | |

