




Calle 24 de Febrero No. 41
Col. Centro
C.P. 73520
Cahuacán, Puebla

15 de octubre de 2025.

OFICIO No. OP/SRFT/04/2025



CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUN, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE



C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAXHUACAN, PUEBLA

Nombre del municipio
CAXHUACAN

MUNICIPIO DE CAXHUACAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FAISMUN

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	No se registraron proyectos en MIDS problemas con la plataforma
	2do. Trimestre	12.50	1	8	14.29	1	7	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA
	3er. Trimestre	7.69	1	13	8.33	1	12	META ALCANZADA
	4to. Trimestre	7.69	1	13			0	

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	Se registraron proyectos en MIDS pero por problemas con la plataforma no migraron a SRFT
	2do. Trimestre	50.00	4	8	71.43	5	7	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE ALCANZA LA META DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELBAORACIÓN
	3er. Trimestre	53.85	7	13	50.00	6	12	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE REALIZA UN PROYECTO MENOS EN ESTE RUBRO DADO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN
	4to. Trimestre	53.85	7	13			0	

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	DENTRO DEL PRESENTE TRIMESTRE NO SE REALIZA OBRA DADO QUE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN Y OTROS EN PROCESO DE CAPTURA Y VALIDACIÓN DENTRO DEL SIFAIS
	2do. Trimestre	37.50	3	8	14.29	1	7	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE REALIZAN MENOS PROYECTOS DEBIDO A QUE UNOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN Y OTROS EN PROCESO DE CAPTURA Y VALIDACIÓN DENTRO DEL SIFAIS
	3er. Trimestre	38.46	5	13	41.67	5	12	META ALCANZADA
	4to. Trimestre	38.46	5	13			0	

MUNICIPIO DE CAXHUACAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	20.52	372,844.50	1,816,894.50	15.99	290,549.00	1,816,894.50	NO SE CUMPLE LA META DEBIDO A QUE EL MONTO EJERCIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS ES MENOR A LO PLANEADO
	4to. Trimestre	20.52	745,689.00	3,633,789.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	1.24	22,527.00	1,816,894.50	2.48	45,076.00	1,816,894.50	LA VARIACION EN LAS METAS SE DEBE A QUE EL RECURSO DESTINADO AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, ES MAYOR A LO PLANEADO
	4to. Trimestre	1.24	45,054.00	3,633,789.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	1,816,894.50	0.00	0.00	1,816,894.50	DURANTE EL PRESENTE SEMESTRE NO SE CONTEMPLAN GASTOS PARA ESTE RUBRO
	4to. Trimestre	0.00	0.00	3,633,789.00		0.00		
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	1,816,894.50	0.00	0.00	1,816,894.50	DURANTE EL PRESENTE SEMESTRE NO SE CONTEMPLAN GASTOS PARA ESTE RUBRO
	4to. Trimestre	0.00	0.00	3,633,789.00				
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	51.08	928,023.00	1,816,894.50	0.00	0.00	1,816,894.50	DURANTE EL PRESENTE SEMESTRE NO SE TIENE PLANEADO GASTO DENTRO DE ESTE RUBRO
	4to. Trimestre	51.08	1,856,046.00	3,633,789.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	27.16	493,500.00	1,816,894.50	0.00	0.00	1,816,894.50	DURANTE EL PRESENTE SEMESTRE NO SE TIENE PLANEADO GASTO DENTRO DE ESTE RUBRO
	4to. Trimestre	27.16	987,000.00	3,633,789.00				

Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recu	Tipo de Recu	Clave Ramo	Modalidad	Programa pres	Programa For	Institucion	Ej Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones							
21	29	1	2025	2	33 I		4	FAIS Municip		1	0																			
21	29	2	2025	2	33 I		4					2	613	4917252.18	6050532.51	6000000	6050532.51	6050532.51	5364350.23	5364350.23										
21	29	2	2025	2	33 I		4					2	614	5841724.09	4966209.22	4501362.53	4964846.69	4964846.69	1210496.7	1210496.7										
21	29	2	2025	2	33 I		4					2	622	1900000	1644539.8	870999.53	1644539.8	1644539.8	0	0										
21	29	2	2025	2	33 I		4					1	332	391514.73	390572	390572	390572	390572	390572	390572	390572									
21	29	1	2025	2	33 I		5	FORTAMUN		1	0																			
21	29	2	2025	2	33 I		5					1	311	330000	330000	300000	271898	271898	271898	271898										
21	29	2	2025	2	33 I		5					1	853	181689.45	181689.45	150000	0	0	0	0										
21	29	2	2025	2	33 I		5					1	392	45076	45076	45076	45076	45076	45076	45076	45076									
21	29	2	2025	2	33 I		5					1	358	234000	234000	230000	175500	175500	175500	175500										
21	29	2	2025	2	33 I		5					1	512	868596.82	868596.82	800000	0	0	0	0										
21	29	2	2025	2	33 I		5					1	283	118403.18	118403.18	112954.5	0	0	0	0										
21	29	2	2025	2	33 I		5					2	612	454089.78	454089.78	112954.5	0	0	0	0										
21	29	2	2025	2	33 I		5					2	614	1051933.77	1051933.77	861402.25	258925.3	258925.3	258925.3	258925.3										
21	29	2	2025	2	33 I		5					2	624	950000	350000	112954.5	0	0	0	0										

15 OCT 2025

AGUA, DRENAJE Y ELECTRIFICACION
 PAVIMENTOS Y ANDADORES. ASIMISMO, DURANTE EL PERIODO SE GENERARON INTERESES LIBERADOS POR FINAN
 REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
 ELABORACION DE PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRA
 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO
 PAGO DE CERESO
 PAGO DE DERECHOS A COMAGUA
 PAGO DE RELLENO SANITARIO
 MOBILIARIO ESCRITORIO, COMPUTADORAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA
 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA
 REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD
 SE REALIZAN OBRAS DE URBANIZACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
 SE REALIZARÁ REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ejercicio del Gasto

TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PP	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECORSO	PROG_FND_CONV_ESP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS	
1-Programa presupuestario	2025	3	21	Puebla	29	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Caxhuacan	1,362.53	0												Validado	
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	29	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Caxhuacan			Gasto corriente	332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	391,514.73	390,572.00	390,572.00	390,572.00	390,572.00	390,572.00	0.00	ELABORACION DE PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRA	Validado	
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	29	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Caxhuacan			Gasto de Inversión	622	Edificación no habitacional	1,900,000.00	1,644,539.80	870,999.53	1,644,539.80	1,644,539.80	0.00	0.00	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Validado	
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	29	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Caxhuacan			Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	5,841,724.09	4,966,209.22	4,501,362.53	4,964,846.69	4,964,846.69	1,210,496.70	1,210,496.70	PAVIMENTOS Y ANDADORES	Validado	
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	29	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Caxhuacan			Gasto de Inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	4,917,252.18	6,050,532.51	6,000,000.00	6,050,532.51	6,050,532.51	5,364,350.23	AGUA, DRENAJE Y ELECTRIFICACION	Validado		
1-Programa presupuestario	2025	3	21	Puebla	29	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Caxhuacan	0.00	0													Validado
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	29	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Caxhuacan			Gasto corriente	512	Muebles, excepto de oficina y estantería	868,596.82	868,596.82	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOBILIARIO ESCRITORIO, COMPUTADORAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	Validado	
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	29	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Caxhuacan			Gasto corriente	853	Otros convenios	181,689.45	181,689.45	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO DE CERESO	Validado	
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	29	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Caxhuacan			Gasto corriente	311	Energía eléctrica	330,000.00	330,000.00	300,000.00	271,898.00	271,898.00	271,898.00	271,898.00	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO	Validado	
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	29	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Caxhuacan			Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,051,933.77	1,051,933.77	861,402.25	258,925.30	258,925.30	258,925.30	258,925.30	SE REALIZAN OBRAS DE URBANIZACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Validado	
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	29	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Caxhuacan			Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	454,089.78	454,089.78	112,954.50	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD	Validado	
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	29	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Caxhuacan			Gasto corriente	283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	118,403.18	118,403.18	112,954.50	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	Validado	
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	29	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Caxhuacan			Gasto de Inversión	624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	350,000.00	350,000.00	112,954.50	0.00	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	Validado	
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	29	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Caxhuacan			Gasto corriente	358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	234,000.00	234,000.00	230,000.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	PAGO DE RELLENO SANITARIO	Validado	
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	29	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Caxhuacan			Gasto corriente	392	Impuestos y derechos	45,076.00	45,076.00	45,076.00	45,076.00	45,076.00	45,076.00	45,076.00	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA	Validado	



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EXERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	3	PUE250302600379	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Caxhuacan	FORTAMUN25005	0	0	3811	Piezas	45	09/07/2025	07/08/2025	258925.3	258,925.30	258,925.30	258,925.30	258,925.30	258,925.30	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250302580553	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUE. - 90457	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Caxhuacan	90457	135	100	235	Metros Cuadrados	272	26/09/2025	24/12/2025	1206537.82	1,206,537.82	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2025	3	PUE250202532009	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE AGUA PLUVIAL EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUE. - 45231	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Caxhuacan	45231	120	90	210	Metros lineales	266.4	27/06/2025	25/08/2025	1201893.24	1,201,893.24	1,201,893.24	1,201,893.24	515,710.96	515,710.96	Validado avances
2025	3	PUE250302580551	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CUCUCHUCHUT, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA. - 92147	Puebla	29	Caxhuacan	Cucuchuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Caxhuacan	92147	45	40	85	Metros Cuadrados	392	29/09/2025	26/12/2025	1338479.14	1,338,479.14	1,338,479.14	1,338,479.14	0.00	0.00	Validado avances
2025	3	PUE250302580554	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUE. - 78917	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Caxhuacan	78917	65	55	120	Metros cúbicos	296.05	19/09/2025	18/12/2025	1209333.03	1,209,333.03	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2025	3	PUE250302580552	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUE. - 106915	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Caxhuacan	106915	100	150	250	Metros Cuadrados	137.6	29/09/2025	29/09/2025	1644539.8	1,644,539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2025	3	PUE250202532010	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CASITAS DE LA COLONIA BONILLA DE LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUE. - 25391	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Caxhuacan	25391	54	46	100	Metros Cuadrados	660	16/06/2025	14/08/2025	1210496.7	1,210,496.70	1,210,496.70	1,210,496.70	1,210,496.70	1,210,496.70	Validado avances
2025	3	PUE250202532011	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PALTAM DE LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA. - 31361	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Caxhuacan	31361	230	170	400	Metros lineales	472	16/06/2025	14/08/2025	1203643.96	1,203,643.96	1,203,643.96	1,203,643.96	1,203,643.96	1,203,643.96	Validado avances
2025	3	PUE250302580555	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE CUCUCHUCHUT Y CAXHUACAN (CAB.), MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA. - 98505	Puebla	29	Caxhuacan	Cucuchuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Caxhuacan	98505	8	8	16	Piezas	5	12/05/2025	08/09/2025	414714.55	414,714.55	414,714.55	414,714.55	414,714.55	414,714.55	Validado avances
2025	3	PUE250202532007	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES LOS GAONA LOS JIMÉNEZ DE LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA. - 22608	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Caxhuacan	22608	56	44	100	Metros lineales	156	02/06/2025	31/07/2025	1196878.44	1,196,878.44	1,196,878.44	1,196,878.44	1,196,878.44	1,196,878.44	Validado avances



Indicadores

Tercer Trimestre 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2025	3	3	Puebla	Caxhuacan	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	38.46154	38.46154	{just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuesta l,usuario:da vidbonillac,fecha:09/10/25}}	41.66667	92.31	Validado
2025	3	3	Puebla	Caxhuacan	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	53.84615	53.84615	{just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuesta l,usuario:da vidbonillac,fecha:09/10/25}}	50	92.86	Validado
2025	3	3	Puebla	Caxhuacan	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	7.69231	7.69231	{just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuesta l,usuario:da vidbonillac,fecha:09/10/25}}	8.33333	92.31	Validado
2025	3	3	Puebla	Caxhuacan	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	74.99998	74.99998	{just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:davidbonillac,fecha:26/10/25}}	20.67811	27.57	Validado



Indicadores

Tercer Trimestre 2025

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2025	3	3	Puebla	Caxhuacan	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	74.99998	74.99998	{just1:{ciclo: 2025,trim:3, just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuesta l,usuario:da vidbonillac,fecha:09/10/25}}	74.99998	100	Validado

